

## Neues zur Sanierung der Pforzheimer Straße

Wie in der Bürgerinfoveranstaltung am 10.04.2024 im Kurhaus zugesagt, wollen wir die Bürgerinnen und Bürger sowie die Anwohner über die laufenden und anstehenden Arbeiten zum Straßenausbau der Pforzheimer Straße im März 2025 informieren.

Mit den Arbeiten zum Straßenausbau der Pforzheimer Straße im Bereich der Bauphase 1 wurde Ende Januar begonnen.

Zuerst wurden die Bituminösen Straßenbeläge abgefräst und abgefahren. Im Anschluss daran sind die Bordsteine sowie die Gehwegbeläge ausgebaut und die Gehwege mit einem Schotterplanum so hergerichtet worden, so dass die Anwohner Ihre Anwesen erreichen und Fußgänger diese benutzen können. Danach wurde der vorhandene Straßenunterbau aufgenommen und zur Wiederverwendung im Grabenbereich zu einer Bereitstellungsfläche gebracht. Als Vorbereitung für anschließende Kanalbauarbeiten wurde eine Ersatzwasserversorgung zur Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung der betroffenen Anwesen aufgebaut. So ist gewährleistet, dass der Kanalbau ungestört ablaufen kann. Die Verlegung der Hauptkanalrohre im Bereich der Bauphase 1 ist bis Ende Februar abgeschlossen.

### Geplante Arbeiten im März 2025:

#### Kanalbau

- Herstellen der Kanal-Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich
- Herstellen der Kanal-Anschlüsse für die Straßenabläufe
- Verfüllen der Rohrgräben bis auf das Niveau der Rohrgräben für die Wasserleitung

#### Wasserleitungsbau

- Ab ca. Mitte März 2025 Verlegung der Hauptwasserleitungsrohre
- Vorbereitung und teilweise Herstellung der Wasser-Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich.
- Parallel dazu: Vorbereitung und teilweise Ausführung der von den Eigentümern beauftragten Erneuerungen der Wasser-Hausanschlüsse im Privatbereich. Die entsprechenden Eigentümer werden von der Baufirma vorab noch einmal separat informiert.

-

#### Parken:

Zwischenzeitlich, wurde nach Rücksprache und Genehmigung des Verkehrsamtes des Landratsamtes Karlsruhe, oberhalb der Baustelle bis zur Josef-Löffler-Straße Parkmöglichkeiten zum wechselseitigen Parken geschaffen und gelb markiert. Diese werden auch zukünftig geschaffen und dem jeweiligen Baufortschritt angepasst.

Für Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an:

Herrn Koch, Polier Firma Reif GmbH & Co. KG, Tel.-Nr.: 0172 / 7243711

Herr Becker, Bauleiter Firma Reif GmbH & Co. KG, Tel.-Nr.: 0172 / 1392099

Herrn Klotz, Planer Ing.-Büro INFRA Plan, Tel.-Nr.: 0171 / 9911199

Wir bitten um Beachtung und Ihr Verständnis.